

(2023. 12월 말 기준)

|                   |   |          |                  |                   |             |          |                    |    |
|-------------------|---|----------|------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------|----|
| 관리번호              | 4-4   | 공약사업명    | 고암면 원촌저수지 둘레길 조성 |                   |             |          |                    |    |
| 사업주체              | 창녕군   | 완료시기     | 임기내              | 부서 자체평가 이행도       |             |          |                    |    |
| 총사업비              | 220백만 원<br>(군 100%)   |          |                  | 완료<br>(이행후<br>계속) | 정상<br>추진    | 일부<br>추진 | 미추진<br>(보류,<br>폐기) |    |
|                   |   |          |                  |                   | ○           |          |                    |    |
| 사업개요              | ○ 위 치: 창녕군 고암면 원촌리 289번지 일원<br>○ 사업기간: 2023~2024년<br>○ 사업내용<br>- 둘레길 조성 L≒290m, B≒1.5~2.0m  |          |                  |                   |             |          |                    |    |
| 추진실적              | ○ 고암면 원촌저수지 둘레길 조성사업 실시설계용역 추진중   |          |                  |                   |             |          |                    |    |
| 공 약 이 행 률         | 10%   | 2024년 목표 |                  | 사업 준공             |             |          |                    |    |
| 향 후 추진계획          | ○ 실시설계용역 완료 : 2024. 5.<br>○ 토지보상 완료 : 2024. 6.<br>○ 사업 착공 : 2024. 7.<br>○ 사업 준공 : 2024. 12. |          |                  |                   |             |          |                    |    |
| 연 도 별 소요예산 (백만 원) | 구 분   | 총 액      | 기투자              | 2023년             | 2024년       | 2025년    | 2026년              | 이후 |
|                   | 계   | 220      |                  | 20                | 200         |          |                    |    |
|                   | 국 비   | 0        |                  |                   |             |          |                    |    |
|                   | 도 비   | 0        |                  |                   |             |          |                    |    |
|                   | 군 비   | 220      |                  | 20                | 200         |          |                    |    |
| 민자 등              |   |          |                  |                   |             |          |                    |    |
| 자 체 점검결과          | ○ 정상 추진   |          |                  |                   |             |          |                    |    |
| 주관부서 (팀 명)        | 관광체육과 (시설팀)   | 부서장      | 손전식 (☎1520)      | 팀 장               | 한형돈 (☎1542) | 담당자      | 이승엽 (☎1544)        |    |