

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	4-5	공약사업명	장마면 유동저수지 산책로 조성					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	300백만 원 (군 100%)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕군 장마면 유리 521번지 일원 ○ 사업기간: 2023~2024년 ○ 사업내용 - 둘레길 조성 L≒180m, B≒1.5~2.0m							
추진실적	○ 장마면 유동저수지 둘레길 조성사업 실시설계용역 추진중							
공 약 이 행 률	10%	2024년 목표	사업 준공					
향 후 추진계획	○ 실시설계용역 완료 : 2024. 5. ○ 행정절차 추진(도로점용 및 농어촌공사 협의): 2024. 6. ○ 사업 착공 : 2024. 7. ○ 사업 준공 : 2024. 12.							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	300		20	280			
	국 비	0						
	도 비	0						
	군 비	300		20	280			
민자 등								
자 체 점검결과	○ 정상 추진중							
주관부서 (팀 명)	관광체육과 (시설팀)	부서장	손전식 (☎1520)	팀 장	한형돈 (☎1542)	담당자	이승엽 (☎1544)	