

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	4-6	공약사업명	이방 석리, 장마 강리지구 농경지 침수피해 개선사업					
사업주체	창녕군	완료시기	임기후	부서 자체평가 이행도				
총사업비	6,000백만 원 (도 5,126 군 874)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 이방면 석리, 장마면 강리 일원 ○ 사업기간: 2023. 9. ~ 2027. 12. ○ 사업내용 - 소규모배수장 2개소, 수리시설개보수사업 2석							
추진실적	○ 타당성용역 시행 : 2023. 9. ~ 2023. 12.							
공 약 이 행 률	10%	2024년 목표	관련기관 협의 및 2025년 배수개선사업 대상 신청					
향 후 추진계획	○ 관련기관 협의 : 2024. 1. ○ 25년 사업대상지 신청 : 2024. 10. ○ 공사 착공 : 2025. 1. ○ 공사 준공 : 2027. 12.							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	6,000		20		160	2,800	3,020
	국 비							
	도 비	5,126				138	2,408	2,580
	군 비	874		20		22	392	440
민자 등								
자 체 점검결과	○ 정상추진 중							
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (농업기반팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	배덕환 (☎1752)	담당자	차인택 (☎1754)	