

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	4-7	공약사업명	대지면 토평천 수변 둘레길 조성					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	1,000백만 원 (군비 100%)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕군 대지면 왕산리(만촌교) ~ 효정리(창산교) ○ 사업기간: 2024년 ~ 2026년 ○ 사업내용 - 둘레길 조성 L=7.0km, 쉼터조성 등 편의시설 1식							
추진실적	○ 하천기본계획 용역착수(낙동강유역환경청) ○ 사업구간 친수지구 지정건의 ○ 사업구간 선정 - 대지면 왕산리(만촌교) ~ 효정리(창산교)							
공 약 이 행 률	20%	2024년 목표		기본계획 및 타당성 조사				
향 후 추진계획	○ 기본계획 및 타당성 조사용역 : 2024. 1.~12. ○ 기본 및 실시설계용역 : 2025. 1.~6. ○ 하천점용 협의(경상남도) : 2025. 4 ○ 공사 착공 : 2025. 7.~2026. 12.							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	1,000			50	100	850	
	국 비							
	도 비							
	군 비	1,000			50	100	850	
민자 등								
자 체 점검결과	○ 정상 추진							
주관부서 (팀 명)	안전치수과 (하천팀)	부서장	하일문 (☎1800)	팀 장	이철희 (☎1812)	담당자	조용곤 (☎1813)	