

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	5-5	공약사업명	감동저수지 하류부 낙동강 농업용수 공급					
사업주체	창녕군	완료시기	임기내	부서 자체평가 이행도				
총사업비	1,600백만 원 (도 1,600)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 창녕읍 하리, 고암면 억만리 일원 ○ 사업기간: 2023. 9. ~ 2027. 12. ○ 사업내용 - 수중펌프 2개소, 용수관로 L=1.2km, 용배수로 L=2.7km							
추진실적	○ 실시설계용역 시행 : 2022. 5. ~ 12. ○ 주민설명회 개최 : 2022. 9. ○ 경남도 협의 : 2022. 10. ~ 12. ○ 공사 착공 : 2023. 3.							
공 약 이 행 률	70%	2024년 목표		공사 준공				
향 후 추진계획	○ 공사 준공 : 2024. 4.							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	1,600	1,600					
	국 비							
	도 비	1,600	1,600					
	군 비							
민자 등								
자 체 점검결과	○ 정상추진 중							
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (농업기반팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	배덕환 (☎1752)	담당자	김봉주 (☎1753)	