

(2023. 12월 말 기준)

|                   |   |          |                   |                   |             |          |                    |    |
|-------------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------|----|
| 관리번호              | 5-6   | 공약사업명    | 유어면 일반농산어촌개발사업 추진 |                   |             |          |                    |    |
| 사업주체              | 창녕군   | 완료시기     | 임기내               | 부서 자체평가 이행도       |             |          |                    |    |
| 총사업비              | 3,990백만 원<br>(국 2,793, 도 359, 군 838)  |          |                   | 완료<br>(이행후<br>계속) | 정상<br>추진    | 일부<br>추진 | 미추진<br>(보류,<br>폐기) |    |
|                   |   |          |                   |                   | ○           |          |                    |    |
| 사업개요              | ○ 위 치: 창녕군 유어면 부곡리 329-7번지 일원<br>○ 사업기간: 2019년 ~ 2024년<br>○ 사업내용<br>- 유어빌리지 종합복지센터 신축 등 |          |                   |                   |             |          |                    |    |
| 추진실적              | ○ 기본계획 승인고시 : 2020. 12. 23.<br>○ 시행계획 승인고시 : 2022. 10. 20.<br>○ 공사착공 : 2022. 12. 8.     |          |                   |                   |             |          |                    |    |
| 공 약 이 행 률         | 70%   | 2024년 목표 |                   | 준공                |             |          |                    |    |
| 향 후 추진계획          | ○ 공사준공 : 2024. 8.   |          |                   |                   |             |          |                    |    |
| 연 도 별 소요예산 (백만 원) | 구 분   | 총 액      | 기투자               | 2023년             | 2024년       | 2025년    | 2026년              | 이후 |
|                   | 계   | 3,990    | 683               | 2290              | 1017        |          |                    |    |
|                   | 국 비   | 2,793    | 478               | 1,603             | 712         |          |                    |    |
|                   | 도 비   | 359      | 61                | 206               | 92          |          |                    |    |
|                   | 군 비   | 838      | 143               | 481               | 214         |          |                    |    |
|                   | 민자 등  |          |                   |                   |             |          |                    |    |
| 자 체 점검결과          | ○ 유어빌리지 종합복지센터 건립중에 있으며 건축물은 2024년 2월에 완료 예정이며 조경공사 등으로 2024년 8월 준공예정                   |          |                   |                   |             |          |                    |    |
| 주관부서 (팀 명)        | 미래전략 추진단 (농촌개발팀)  | 부서장      | 김대기 (☎2070)       | 팀 장               | 노현도 (☎2102) | 담당자      | 오난영 (☎2103)        |    |