

(2023. 12월 말 기준)

관리번호	5-7	공약사업명	옥천저수지 하류부 낙동강 농업용수 공급					
사업주체	창녕군	완료시기	임기후	부서 자체평가 이행도				
총사업비	12,150백만 원 (국 793, 군 11,357)			완료 (이행후 계속)	정상 추진	일부 추진	미추진 (보류, 폐기)	
					○			
사업개요	○ 위 치: 계성면 봉산, 광계리, 장마면 강리 일원 ○ 사업기간: 2017. ~ 2026. 12. ○ 사업내용 - 어연양수장 개선 1개소, 송수관로 L=11.3km							
추진실적	○ 기본조사 대상지구 선정 및 기본조사 실시 : 2017. 4. ○ 기본계획 수립 및 세부설계 착수 : 2020. 8. ○ 시행계획 승인 : 2022. 10. ○ 공사 착공 : 2022. 12.							
공 약 이 행 률	30%	2024년 목표	공사 준공					
향 후 추진계획	○ 공사 준공 : 2026. 12.							
연 도 별 소요예산 (백만 원)	구 분	총 액	기투자	2023년	2024년	2025년	2026년	이후
	계	12,150	5,641	1,104	100	2,500	2,805	
	국 비	793	793					
	도 비							
	군 비	11,357	4,848	1,104	100	2,500	2,805	
민자 등								
자 체 점검결과	○ 정상추진 중							
주관부서 (팀 명)	건설교통과 (농업기반팀)	부서장	임채현 (☎1740)	팀 장	배덕환 (☎1752)	담당자	김봉주 (☎1753)	